

RW/933/2024/7045/12284/1

Lot 1

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	1 697	--
Volume grumes	2 192,575	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 192,575	m ³
Cube moyen	1 292	dm ³
Circonférence moyenne	109,832	cm
Surface de coupe	33,595	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Bourses D'etudes Du Brabant	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE BRA, PRANGELEUX	--
Vente	BOurses d'études du Brabant Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,281	-		-	
65	5		5		1		-	
Total grumes 60/70	5	2,060	5	2,060	1	0,412	-	
75	11		51		4		-	
85	32		104		19		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	43	29,970	155	106,034	23	16,362	-	
95	103		133		39		-	
105	143		166		63		6	
115	127		98		51		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	373	439,087	397	453,360	153	180,555	16	18,896
125	119		43		23		9	
135	56		44		16		10	
145	33		8		8		8	
Total grumes 120/150	208	378,367	95	173,867	47	86,739	27	47,054
155	10		8		2		8	
165	4		1		-		3	
175	-		-		-		1	
Total grumes 150/180	14	36,938	9	23,221	2	5,086	12	29,120
185	-		-		-		2	
Total grumes 180/200	-		-		-		2	6,498
Total grumes	643	886,422	662	758,823	226	289,154	57	101,568
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Cloisonnement Bordure Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		-		1	0,412
75	-		-		1		1	
85	-		-		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		2	1,308	2	1,308
95	1		-		6		1	
105	3		-		6		4	
115	11		6		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	15	17,869	6	7,572	14	15,354	5	5,562
125	8		1		2		-	
135	12		3		1		-	
145	10		1		-		-	
Total grumes 120/150	30	53,082	5	8,752	3	4,889	-	
155	3		1		-		-	
165	3		-		-		-	
Total grumes 150/180	6	14,703	1	2,300	-		-	
185	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,249	-		-	
Total grumes	51	85,654	13	21,873	19	21,551	8	7,282
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	3	
85	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,802
95	1	
105	3	
115	5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	9	10,158
135	3	
145	1	
Total grumes 120/150	4	7,288
Total grumes	18	20,248
Houppiers/Taillis	-	