

RW/E08/2022/1712/7361/16

# Lot 16

Mise à blanc en forte pente. Martelage à la couleur, le 14/06/22, Cubage par hauteur totale (moyenne par catégorie).

Bois à câbler : ligne électrique et plaine. Natura 2000 : sans objet. Visite conseillée en présence de l'Agent de triage.

Point GPS pour accès (cf. repères sur carte) (WGS84): Long. 4° 54' 21,157" E ; 50° 20' 21,332" N

<b>Nombre d'arbres total</b>	203	--
<b>Volume grumes</b>	385,052	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	385,052	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 897	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	124,704	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,976	ha
<b>Contact</b>	SNOECK Benjamin, <a href="tel:0475501070">0475/50.10.70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'yvoir	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cantonement De Dinant	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MARTEAU FEUILLEN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale et domaniale de Dinant</a> Jeudi 22 septembre 2022 à 13:30 <a href="#">Ciergnon (Buvette du terrain de football)</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		1		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,092	1	0,364	2	0,690	-	
75	5		-		-		-	
85	13		1		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	18	11,427	1	0,696	-		2	1,392
95	17		-		1		-	
105	28		1		2		1	
115	23		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	68	86,077	3	4,323	3	3,261	1	1,217
125	23		1		1		2	
135	15		1		-		1	
145	11		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	49	99,717	3	6,325	2	3,838	3	5,717
155	8		2		2		-	
165	10		-		-		-	
175	4		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	22	68,786	3	9,134	2	5,122	-	
185	7		-		-		-	
195	3		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	10	41,940	-		-		-	
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	21,187	-		-		-	
255	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,064	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>175</b>	<b>337,290</b>	<b>11</b>	<b>20,842</b>	<b>9</b>	<b>12,911</b>	<b>6</b>	<b>8,326</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Mélèze**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,414
165	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	3,269
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>5,683</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	