

RW/931/2024/3443/12405/387

Lot 387

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Attention à la ligne électrique. Mettre panneaux sur la route dans les 2 sens pour prévenir l'exploitation. Vu le caractère dangereux de certains arbres par rapport à la route, pas de prolongatin possible. Certains arbres en bordure de route devront être abattus à plus ou moins 1 m de hauteur. Les cerisiers tardifs de petites dimensions devront être couchés au sol.

Nombre d'arbres total	122	--
Volume grumes	53,250	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	58,250	m ³
Cube moyen	436	dm ³
Circonférence moyenne	71,148	cm
Surface de coupe	1,356	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Chablis Déraciné Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		10	
35	9		-		6	
Total grumes 20/40	15	0,591	-		16	0,554
45	7		-		3	
55	7		-		4	
Total grumes 40/60	14	1,771	-		7	0,945
65	7		-		2	
Total grumes 60/70	7	1,743	-		2	0,498
75	11		-		3	
85	8		1		1	
95	5		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	24	10,790	2	1,095	4	1,623
105	12		-		2	
115	5		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	14,763	1	1,035	2	1,678
125	4		1		-	
135	4		1		-	
Total grumes 120/150	8	10,720	2	2,680	-	
185	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	2,764	-	
Total grumes	85	40,378	6	7,574	31	5,298
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	1,000	-	