

RW/931/2026/3304/18045/100

Lot 100

Les plages de semis délimitées par l' Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. En raison de : semis naturels le passage des machines sera concerté avec l' Agent forestier. Les arbres d'avenir marqués d'un triangle sont à préserver. Mesurage au compas forestier. Cubage au défilement

Nombre d'arbres total	478	--
Volume grumes	762,227	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	762,227	m ³
Cube moyen	1 595	dm ³
Circonférence moyenne	122,008	cm
Surface de coupe	12,590	ha
Contact	VERDIN Amandine, 0474/08.41.08	--
Triage	Triage De Ortho	--
Propriétaire	La Roche-En-Ardenne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENE AL VIERGE - cpe 12	--
Vente	Vente Commune Marchand de La Roche Lundi 28 septembre 2026 à 17:00 Salle Communale "Schérès" sise route de Marche 11 6987 Rendeux	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,371	1	0,344	-		-	
75	1		10		-		-	
85	1	1,285	25	22,210	1	0,554	1	0,579
95	10		33		-		-	
105	13		41		-		2	
115	36	74,957	27	108,784	1	1,089	1	3,025
125	23		9		1		2	
135	25		21		6		2	
145	14	118,444	3	59,301	5	19,786	2	9,779
155	10		1		4		2	
165	2		2		1		2	
175	1	34,762	-	7,984	1	13,521	1	12,045
185	-		-		1		-	
195	-		1	3,912	1	6,404	-	
Total grumes	137	229,819	174	202,535	22	41,354	15	25,428
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,629	2	1,438	-		-	
95	1		4		-		-	
105	1		11		-		1	
115	-	1,803	15	38,963	-		-	0,948
125	-		14		-		-	
135	-		11		2		-	
145	-		9	66,407	5	15,340	-	
155	-		4		1		1	
165	-		2		-		1	
175	-		3	26,465	1	5,972	2	10,386
195	-		-		2	8,276	-	
205	-		-		2		-	
225	-		-		2	20,092	-	
Total grumes	3	2,432	75	133,273	15	49,680	5	11,334
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Sec Normal		Sitka Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	
115	1	1,170	4	6,533
125	-		4	
135	-		5	
145	-		9	36,674
155	-		6	
165	-		1	18,308
185	-		1	3,687
Total grumes	1	1,170	31	65,202
Houppiers/Taillis	-		-	