

RW/813/2021/3326/4590/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Compartiment 90 parcelle 3 ilot 3 : NATURA 2000 UG 10 et Compartiment 91 ; une zone de source puis un petit ruisseau coule en limite ouest du compartiment. * Pas de branche à moins de 6 mètres du ruisseau. * Utilisation d'huile biodégradable dans cette parcelle. * Respecter la réglementation vis-à-vis du ruisseau lors de la manipulation des carburants. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	4 719	--
Volume grumes	1 049,137	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 049,137	m ³
Cube moyen	222	dm ³
Circonférence moyenne	50,232	cm
Surface de coupe	32,726	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	--
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux Vendredi 22 octobre 2021 à 09:00 Complexe Sportif, avenue de la Salm, 170 à 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	710		-		-		125	
35	832		1		-		230	
Total grumes 20/40	1 542	63,793	1	0,056	-		355	15,617
45	741		13		-		212	
55	511		16		3		114	
Total grumes 40/60	1 252	187,111	29	4,786	3	0,600	326	47,500
65	388		23		-		63	
Total grumes 60/70	388	125,035	23	7,605	-		63	19,848
75	217		20		2		42	
85	117		14		1		37	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	334	160,673	34	17,174	3	1,438	79	38,827
95	66		3		-		32	
105	32		1		-		20	
115	22		1		-		18	
Total grumes (R:90-F:100)/120	120	99,601	5	4,199	-		70	56,631
125	6		-		-		9	
135	4		-		-		17	
145	5		-		-		7	
Total grumes 120/150	15	23,721	-		-		33	48,098
155	6		-		-		10	
165	-		-		-		6	
175	-		-		-		3	
Total grumes 150/180	6	13,396	-		-		19	42,126
185	1		-		-		1	
195	3		-		-		2	
Total grumes 180/200	4	14,804	-		-		3	10,607
205	-		-		-		2	
215	2		-		-		2	
235	1		-		-		1	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	4	20,635	-		-		5	24,418
Total grumes	3 665	708,769	92	33,820	6	2,038	953	303,672
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Cassé

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,056
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,200
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,582
Total grumes	3	0,838
Houppiers/Taillis	-	