

RW/933/2023/3527/9204/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : Hydromorphie des sols // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	691	--
Volume grumes	824,209	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	824,209	m ³
Cube moyen	1 193	dm ³
Circonférence moyenne	109,776	cm
Surface de coupe	7,627	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MATRINFA	
Vente	Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		2		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,243	2	0,486	-		-	
65	-		11		6		-	
Total grumes 60/70	-		11	3,784	6	2,064	-	
75	4		17		12		-	
85	11		55		30		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	15	8,586	72	42,542	42	24,612	1	0,490
95	39		51		30		-	
105	48		41		38		3	
115	41		23		32		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	128	127,848	115	109,070	100	99,956	10	9,947
125	25		14		20		8	
135	25		3		7		2	
145	6		7		6		1	
Total grumes 120/150	56	89,975	24	39,082	33	52,262	11	15,162
155	2		-		2		2	
165	1		-		-		1	
Total grumes 150/180	3	7,632	-		2	4,684	3	6,752
215	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,867	-	
Total grumes	203	234,284	224	194,964	184	188,445	25	32,351
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Douglas		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		3		1		1	
115	-		1		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		4	4,534	2	2,384	2	2,384
125	-		2		1		1	
135	-		3		-		1	
145	-		1		2		-	
Total grumes 120/150	-		6	10,722	3	5,787	2	3,371
155	-		2		2		2	
165	1		1		1		1	
175	1		1		1		-	
Total grumes 150/180	2	5,082	4	11,268	4	10,893	3	7,924
185	-		3		-		-	
195	-		2		-		-	
Total grumes 180/200	-		5	19,047	-		-	
205	-		3		-		-	
215	-		2		2		1	
235	-		1		-		-	
245	-		3		-		-	
Total grumes 200/250	-		9	49,292	2	10,206	1	5,103
275	-		1		-		-	
285	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		2	17,892	-		-	
Total grumes	2	5,082	30	112,755	11	29,270	8	18,782
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Définitive

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	1	
Total grumes 120/150	2	2,842
165	1	
175	1	
Total grumes 150/180	2	5,434
Total grumes	4	8,276
Houppiers/Taillis	-	