

RW/813/2024/3496/12364/104

# Lot 104

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Alignement de feuillus à respecter et à maintenir ; Croix de Lafreuster à préserver intégralement.

Nombre d'arbres total	857	--
Volume grumes	1 930,335	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	1 930,335	m <sup>3</sup>
Cube moyen	2 252	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	151,779	cm
Surface de coupe	7,162	ha
Contact	BIEMONT Damien, <a href="tel:0470580579">0470 58 05 79</a>	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAFREUSTER - cpe 3	--
Vente	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Lierneux, 3-Ponts, Stavelot</a> Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine de 3-Ponts</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	12		-	
115	40		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	52	61,468	-	
125	85		2	
135	128		4	
145	143		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	356	639,996	12	20,170
155	148		19	
165	90		9	
175	60		11	
<b>Total grumes 150/180</b>	298	766,036	39	92,319
185	42		12	
195	17		8	
<b>Total grumes 180/200</b>	59	201,825	20	62,552
205	9		5	
215	2		3	
225	1		-	
235	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	13	55,990	8	29,979
<b>Total grumes</b>	<b>778</b>	<b>1 725,315</b>	<b>79</b>	<b>205,020</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	