RW/813/2022/3423/7125/1

Lot 1

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Aucun rémanent de coupe dans la zone de source. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	137	--
Volume grumes	173,776	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	173,776	m³
Cube moyen	1 268	dm³
Circonférence moyenne	116,022	cm
Surface de coupe	3,610	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Définitive Déraciné Normal		**Douglas** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4		-		-		-	
		2,588						
95	18		1		-		-	
105	31		4		-		-	
115	25		3		-		-	
		78,206		7,457				
125	22		5		1		-	
135	6		3		-		-	
145	6		2		-		-	
		54,208		14,692		1,462		
155	1		-		-		-	
165	1		2		-		-	
		4,996		4,884				
185	-		-		-		1	
								3,069
Total grumes	**114**	**139,998**	**20**	**27,033**	**1**	**1,462**	**1**	**3,069**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
		2,214
Total grumes	**1**	**2,214**
Houppiers/Taillis	-	