RW/813/2023/3506/9568/5

Lot 5

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Les cloisonnements sont matérialisés par la coupe des semis naturels ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Afin de préserver les semis, l'abattage et l'ébranchage se feront simultanément ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d? affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	595	--
Volume grumes	1 255,504	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 255,504	m³
Cube moyen	2 110	dm³
Circonférence moyenne	144,227	cm
Surface de coupe	10,460	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 2	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Définitive Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
85	2		-		-	
		1,294				
95	5		-		1	
105	17		-		-	
115	48		-		-	
		88,911				0,768
125	74		4		-	
135	112		1		-	
145	102		6		-	
		520,826		18,554		
155	83		8		1	
165	46		6		-	
175	36		11		-	
		445,212		62,109		2,061
185	17		6		-	
195	4		2		-	
		77,263		25,234		
205	3		-		-	
		13,272				
Total grumes	**549**	**1 146,778**	**44**	**105,897**	**2**	**2,829**
Houppiers/Taillis	-		-		-	