RW/933/2024/3326/11385/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	449	--
Volume grumes	745,146	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	745,146	m³
Cube moyen	1 660	dm³
Circonférence moyenne	123,931	cm
Surface de coupe	10,236	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY	--
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Epicéa** Cloisonnement Normal Normal		**Feuillus Divers** Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		1	
		0,164						0,081
65	5		-		1		-	
		1,980				0,412		
75	20		-		-		-	
85	26		-		1		-	
		30,000				0,742		
95	52		1		3		-	
105	69		1		4		-	
115	48		1		2		-	
		194,994		3,075		10,228		
125	44		3		2		-	
135	33		4		5		-	
145	20		8		1		-	
		180,844		26,868		15,189		
155	6		11		-		-	
165	8		12		-		-	
175	7		14		-		-	
		60,877		94,747				
185	2		12		-		-	
195	2		9		-		-	
		15,164		69,435				
205	1		7		-		-	
215	1		1		-		-	
		9,190		31,156				
Total grumes	**345**	**493,213**	**84**	**225,281**	**19**	**26,571**	**1**	**0,081**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	