RW/933/2025/5384/13425/1

Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 20 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Préservation des zones de sources/fossés humides. Dépôt de branches et circulation des machines sont interdits dans ces zones. Les bois sortiront par le chemin de débardage traversant la propriété voisine pour rejoindre l'empierré. (Direction du quai en amont du pont à l'âme) Respect de l?état du chemin, et remise en état de celui-ci le cas échéant. Un état des lieux en concertation avec l?agent forestier et le Life vallée ardennaise est demandé.

Nombre d'arbres total	150	--
Volume grumes	324,574	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	324,574	m³
Cube moyen	2 164	dm³
Circonférence moyenne	137,800	cm
Surface de coupe	0,619	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize F.e. De Sommerain	--
Lieu(x)-dit(s)	SOUS CHOURNAILLE	--
Vente	Commune de GOUVY FE Sommerain Lundi 14 avril 2025 à 15:00 Commune de GOUVY	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
75	1	
		0,593
95	4	
105	12	
115	17	
		43,301
125	24	
135	28	
145	23	
		151,894
155	19	
165	5	
175	8	
		92,795
185	5	
195	3	
		31,391
205	1	
		4,600
Total grumes	**150**	**324,574**
Houppiers/Taillis	-	