Département de la Nature et des Forêts

RW/712/2026/3134/17464/113

Lot 113

Cubage par hauteur de recoupe et décroissance pour les feuillus et cubage par hauteur totale pour les résineux. Mesure prise au compas forestier à 1m50 de hauteur. Les feuillus sont marqués d'une flache de chaque côté avec un trait rouge en diagonale. Les mélèzes en éclaircie sis de manière éparse sont également marqués d'un trait rouge. Abattage et façonnage à réaliser dans la propriété communale. Interdiction de couper ou d'abîmer les cornouillers. Débardage par temps sec et par sol portant. Renseignements possibles auprès de l'agent du triage à propos des accès via la propriété privée (c'est le même proprétaire privé autour des 3 compartiments). Comp 40 : Accès soit par le domaine communal via Awagne ou par la propriété privée sous réserve d'accord du privé. Comp 42 : Accès via la propriété privée sous réserve d'accord du privé. Comp 44 : Accès par le domaine communal vers le terrain de foot de Loyers mais accord à demander à l'agriculteur pour le stockage. Autre accès par la propriété privée sous réserve d'accord du privé. Ne pas abimer les lots de bois de chauffage dans la même assiette de coupe (voir avec l'agent du triage).

Nombre d'arbres total	413	--
Volume grumes	520,222	m³
Volume houppiers	30,000	m³
Volume total	550,222	m³
Cube moyen	1 260	dm³
Circonférence moyenne	119,334	cm
Surface de coupe	30,589	ha
Contact	OUDAR Denis, 0477/78.15.28	--
Triage	Triage De Dorinne	--
Propriétaire	Dinant Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LES CULEES, TIENNE ST PERPETE, TIENNE DE LOYI	--
Vente	VENTE COMMUNALE ET DOMANIALE DU CANTONNEMENT DE DINANT Jeudi 24 septembre 2026 à 13:30 Houyet (Buvette terrain de football)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		**Mélèze du Japon** Définitive Normal Normal		**Mélèze du Japon** Amélioration Bordure Normal		**Mélèze du Japon** Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
55	1	0,203	-		-		-	
65	5	1,697	-		-		1	0,214
75	12		1		1		7	
85	9	11,304	8	5,757	2	1,658	6	5,132
95	15		4		3		-	
105	29		4		2		5	
115	28	76,141	8	17,245	7	9,913	3	6,384
125	21		10		4		-	
135	17		5		6		-	
145	4	63,558	5	34,053	3	18,957	-	
155	5		4		4		-	
165	1		4		3		-	
175	1	15,948	-	18,076	2	18,903	-	
185	-		4		2		-	
195	1	3,774	-	10,404	-	5,343	-	
Total grumes	**149**	**172,625**	**57**	**85,535**	**39**	**54,774**	**22**	**11,730**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Amélioration Normal Normal		**Mélèze** Amélioration Bordure Normal		**Mélèze** Amélioration Sec Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,157	-		-		-	
65	1	0,296	-		-		-	
75	2		-		-		-	
85	5	3,614	-		1	0,486	-	
95	8		1		-		-	
105	6		1		-		3	
115	4	16,974	1	1,736	-		7	12,870
125	2		1		-		10	
135	5		1		-		2	
145	2	14,298	1	2,945	-		4	27,778
155	6		4		-		3	
165	3		-		-		1	
175	2	27,730	-	5,764	-		-	9,671
185	-		1	2,179	-		-	
Total grumes	**47**	**63,069**	**11**	**12,624**	**1**	**0,486**	**30**	**50,319**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Sec Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Frêne** Amélioration Normal Normal		**Frêne** Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1	0,262	-	
75	-		-		4		-	
85	-		-		5		-	
95	-		-		3	6,460	-	
105	-		-		2		-	
115	-		-		1	2,675	1	0,869
125	-		-		1		-	
135	-		1		4		4	
145	1	1,685	-	1,512	4	12,679	1	6,253
155	-		-		2		1	
165	-		-		-		1	
175	-		-		2	7,025	-	3,749
185	-		-		2		-	
195	-		-		2	8,906	1	2,120
205	-		-		1	1,862	-	
Total grumes	**1**	**1,685**	**1**	**1,512**	**34**	**39,869**	**9**	**12,991**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	**16,000**	**-**	**6,000**

	Chêne Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Sec Normal		**Erable** Amélioration Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-		-	
115	1	1,341	-		-	
125	3		1		-	
145	2	5,143	-	0,776	-	
155	2		-		1	
165	-	2,632	-		1	3,111
Total grumes	**9**	**9,116**	**1**	**0,776**	**2**	**3,111**
Houppiers/Taillis	**-**	**6,000**	**-**		**-**	**2,000**